

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
Informe Trimestral - Energoluz - Fondo 3

Folio Revisado	Detalle del gasto (Descripción o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Monto de recursos programados								Observaciones				
									Total Anual	Acumulado al 30 de Septiembre	Avance % Ejercido	Avance % Ejercido	Avance % Ejercido	Avance % Ejercido	Pendientes Ejercidos	Unidad de Medida		Avance Físico Programado Anual	Avance Físico Acumulado Trimestre	Avance %	
									13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
16-AVALUO RECURSO 2017																					
AFORTACIONES FEDERALES 3 REGISTRO																					
FAIS																					
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																				
	PRIVADA																				
NAV1712010043913	2017021802001 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA MEJESTRE MERIZANO	12 SAN BLAS	SAN BLAS (CENTRO)	URBANO	2017021802000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	COMEDOR	309,793	309,793	309,793	309,793	100.0%	0	0	0RRA	1.00	1.00	100.0%		
MAV1712010043914	2017021802004 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA No. 28	12 SAN BLAS	AUTAN	RURAL	2017021802004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	COMEDOR	417,414	417,414	417,414	26,272	64.0%	0	0	0RRA	1.00	0.80	80.0%		
MAV1712010043916	2017021802009 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA MOSES MOLINA RUIZ	12 SAN BLAS	EL LLANO	RURAL	2017021802009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	COMEDOR	327,735	327,735	327,735	327,735	100.0%	0	0	0RRA	1.00	1.00	100.0%		
									SUBTOTAL	1,054,930	1,054,930	1,054,930	304,298								


C. CIPRIANO PACHECO PEÑA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Total Anual	Monto de recursos presupuestados					Requerimientos				Observaciones	
										Acumulado al Trimestre	Programado	Ejecutado	Average % Ejecutado	Francia	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Average %
									13	14	15	16	17-17.14	18	19	20	21	22	23-23.17.1	24
	AGUA POTABLE																			
	SECTORIAL DE AGUA POTABLE																			
	AMPLIACION																			
NAV1120100869204	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RUIZ CONTRERAS	SAN BLAS	COL. BENITO JUAREZ	URBANO	201700180120001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	233,180	233,180	233,180	233,180	100.0%	0	0	0 METRO LINEAL	233.00	233.00	100.0%	
NAV1120100869812	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ECHERRIBIA	SAN BLAS	COL. CENTRO	URBANO	201700180120001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	298,706	298,706	298,706	298,706	100.0%	0	0	0 METRO LINEAL	183.40	183.40	100.0%	
NAV1120100949511	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BRAVO	SAN BLAS	COL. EMILIO M. GONZALEZ	URBANO	201700180120001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	205,838	205,838	205,838	205,838	100.0%	0	0	0 METRO LINEAL	267.00	267.00	100.0%	
NAV0017020086992	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA EMILIO M. GONZALEZ	SAN BLAS	COL. EMILIO M. GONZALEZ	URBANO	201701180120001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	174,499	174,499	174,499	174,499	100.0%	0	0	0 METRO LINEAL	181.00	181.00	100.0%	
NAV0017020086993	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MICHOACAN Y AMADOR DE PALAZO	SAN BLAS	COL. LA HOYUELA Y LA VACA	URBANO	201701180120001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	385,361	385,361	385,361	385,361	100.0%	0	0	0 PZCO	1.00	1.00	100.0%	
NAV0017020086995	REHABILITACION DE PISO PROMUNDO DE AGUA POTABLE	SAN BLAS	COL. LA PLATANAL	URBANO	201701180120001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	22,972	22,972	22,972	22,972	100.0%	0	0	0 METRO LINEAL	87.00	87.00	100.0%	
NAV0017020086998	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLEON DEL REY	SAN BLAS	COL. LA PLATANAL	URBANO	201701180120001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	30,713	30,713	30,713	30,713	100.0%	0	0	0 METRO LINEAL	97.00	97.00	100.0%	
NAV0017020086982	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLEON AMALIO NERVO	SAN BLAS	COL. FLORES MURCINO	URBANO	2017034180120001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	54,705	54,705	54,705	54,705	100.0%	0	0	0 METRO LINEAL	71.00	71.00	100.0%	
NAV0017020086985	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RUIZ CONTRERAS	SAN BLAS	COL. BENITO JUAREZ	URBANO	2017034180120001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,143,988	1,143,988	1,143,988	1,143,988	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,100.00		0.0%	
NAV0017020086403	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	SAN BLAS	COL. MECATAN	RURAL	201704118012003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,714,345	2,714,345	2,714,345	2,714,345	100%	0	0				0.0%	
SUBTOTAL									2,714,345	2,714,345	2,714,345	2,714,345	100%	0	0				0.0%	


 C. CIPRIANO PACHECO PEÑA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 INFORME TRIMESTRAL - ENERO/JUNIO - FONDO 3

Folio Borrador	Detalle del gasto (Gubernación o destinación)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Total Anual	Monto de recursos pre-guarentados					Avance % 17-10/14	Rendimientos			Avance Fondo Programado Anual	Avance al Trimestre	Avance %	Observaciones
										13	14	15	16	17-10/14		18	19	20				
										Accumulado al Trimestre	Programado	Ejercido										
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLUMNAS																						
REDA DE ELECTRICIDAD																						
	AMPLIACION RED DE ELECTRICIDAD																					
NM17120100643904	AMPLIACION RED DE ELECTRICIDAD AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE LA 12-SAN BLAS AGUAJUA		SAN BLAS (COL. PALMAS DE LOS URBANO)	URBANO	201709180120007	DESARROLLO SOCIAL	ELECTRICIDAD	RED DE ELECTRICIDAD	422,577	422,577	422,577	422,577	100.0%	0	0	0	METRO LINEAL	350.00	350.00	100.0%		
NM170200866006	AMPLIACION DE RED ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION		EL LLANO	RURAL	201709180120028	DESARROLLO SOCIAL	ELECTRICIDAD	RED DE ELECTRICIDAD	431,167	431,167	431,167	100.0%	0	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%			
NM170200866008	AMPLIACION DE RED ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION		EL MANSISALFENO	RURAL	201701180120030	DESARROLLO SOCIAL	ELECTRICIDAD	RED DE ELECTRICIDAD	528,577	523,277	523,277	98.9%	0	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%			
NM170200866002	AMPLIACION DE RED ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE JOSE MARIA MICHELIS		GUADALUPE VICTORIA	URBANO	201702180120019	DESARROLLO SOCIAL	ELECTRICIDAD	RED DE ELECTRICIDAD	494,357	494,357	494,357	100.0%	0	0	0	METRO LINEAL	750.00	750.00	100.0%			
NM170200866987	AMPLIACION DE RED ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION		LA BALBUENA	RURAL	201705180120005	DESARROLLO SOCIAL	ELECTRICIDAD	RED DE ELECTRICIDAD	284,249	284,249	284,249	100.0%	0	0	0	METRO LINEAL	200.00	154.00	77.0%			
NM170200866996	AMPLIACION DE ASWERRADO PUNERO EN CALLES JOSE MARIA MERCADO Y AV. 12-SAN BLAS AUTAN		AUTAN	RURAL	201709180120004	DESARROLLO SOCIAL	ELECTRICIDAD	RED DE ELECTRICIDAD	143,795	143,795	143,795	100.0%	0	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%			
NM170200866007	AMPLIACION DE RED ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN COLUMBA FERNANDO ZEPEDA		EL MANSISALFENO	RURAL	2017020180120039	DESARROLLO SOCIAL	ELECTRICIDAD	RED DE ELECTRICIDAD	555,738	555,738	555,738	100.0%	0	0	0	METRO LINEAL	450.00	383.00	85.1%			
NM170200866995	AMPLIACION DE RED ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN ATICAMA COLUMBA EL PANTON		ATICAMA	RURAL	201704180120003	DESARROLLO SOCIAL	ELECTRICIDAD	RED DE ELECTRICIDAD	597,421	597,421	597,421	100.0%	0	0	0	METRO LINEAL	350.00	351.00	100.3%			
									SUBTOTAL	3,462,881	3,462,881	3,462,881	2,288,634									

(Firma manuscrita)
 S. CIPRIANO PACHECO PENA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Folio Revisado	Detalle del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Anexo	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 7/1-6/14	Rendimientos			Avance Pábul Programado Anual	Avance al Trimestre	Avance %	Observaciones		
										Asignado al Trimestre	Programado	Ejecido	Avance % 8		Avance % 9	Avance % 10	Unidad de Medida						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
	CALLE																						
	CONSTRUCCION																						
NAV17170100849310	2017007180130001 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO	12 SAN BLAS	SAN BLAS TOL. BERRIO JUBERTZ	URBANO	2017007180130001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	314,223	314,223	314,223	314,223	314,223	314,223	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,012.00	2,012.00	100.0%	
NAV17170100849313	2017008180130019 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE UNO	12 SAN BLAS	SALDULIFE VICTORIA	URBANO	2017008180130019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	168,892	168,892	168,892	168,892	168,892	168,892	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,130.00	1,130.00	100.0%	
NAV17170100849317	2017010180130030 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIAS CALLES	12 SAN BLAS	EL MANOICATEFIO	RURAL	2017010180130030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	117,258	117,258	117,258	117,258	117,258	117,258	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,060.00	1,060.00	100.0%	
NAV17170100849308	2017016180130001 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE LUIS ECHEVERRIA	12 SAN BLAS	SAN BLAS TOL. BERRIO ALBERTO	URBANO	2017016180130001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	171,011	171,011	171,011	171,011	171,011	171,011	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,096.00	1,096.00	100.0%	
NAV17170100849309	2017017180130001 REEMPLAZADO DE CALLE ZACATECAS	12 SAN BLAS	SAN BLAS TOL. EL MANOICATEFIO	URBANO	2017017180130001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	124,512	124,512	124,512	124,512	124,512	124,512	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,138.00	1,138.00	100.0%	
NAV17170100849301	2017023180130001 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIAS CALLES PASC. PALMIRA DE LOS COCOS	12 SAN BLAS	SAN BLAS TOL. PALMIRA DE LOS COCOS	URBANO	2017023180130001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	481,740	481,740	481,740	481,740	481,740	481,740	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,912.00	2,912.00	100.0%	
NAV00170200865909	2017039180130001 REEMPLAZADO DE CALLE BRAVO	12 SAN BLAS	SAN BLAS TOL. PROGRESO	URBANO	2017039180130001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	220,515	220,515	220,515	220,515	220,515	220,515	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,010.00	2,010.00	100.0%	
NAV00170200865901	201704180130001 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AMIGADO EN CALLE REVOLUCION MEXICANA	12 SAN BLAS	SAN BLAS TOL. EL GUAYABAL	URBANO	201704180130001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	257,137	257,137	257,137	257,137	257,137	257,137	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	538.00	538.00	100.0%	
NAV00170200865904	2017042180130025 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE ALLENDE	12 SAN BLAS	JALISCOPLAN	URBANO	2017042180130025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	189,460	189,460	189,460	189,460	189,460	189,460	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	300.00	30.0%	
NAV00170200865912	2017043180130033 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PERRONIA	12 SAN BLAS	MECATAN	RURAL	2017043180130033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	157,192	157,192	157,192	157,192	157,192	157,192	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	850.00	850.00	100.0%	
NAV00170200865979	2017044180130001 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO	12 SAN BLAS	SAN BLAS TOL. BERRIO JUBERTZ	URBANO	2017044180130001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	87,172	87,172	87,172	87,172	87,172	87,172	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	560.00	560.00	100.0%	
NAV00170200865970	2017045180130001 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE LUIS ECHEVERRIA	12 SAN BLAS	SAN BLAS TOL. BERRIO JUBERTZ	URBANO	2017045180130001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	77,983	77,983	77,983	77,983	77,983	77,983	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	490.00	490.00	100.0%	
SUBTOTAL									2,371,819	2,371,819	2,371,819	2,371,819	2,371,819	2,371,819	100.0%	0	0	0					

C. Cipriano Progreso Peña
 C. CIPRIANO PROGRESO PEÑA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Folio Revisado	Descripción del gasto (Cuentas de gasto)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Monto de recursos programados								Resultados				Observaciones			
									Total Anual	Acumulado al Trimestre	Programado	Ejercido	Avance % (Ejercido / Programado)	Fraccionamiento			Unidad de Medida	Avance Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % (23-277)				
														Ejercido	Programado	Por Ejercer								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
FEHNAVARI RECURSO 2017																								
APORTACIONES FEDERALES 3 REGISTRO																								
FAS																								
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																								
CONSTRUCCION																								
NAV001 70200865996	20170318120001 CONSTRUCCION DE LOSA DE CEMENTO DE 0.10 DE ESPESOR	VARIAS		URBANO	20170318120001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA		795,839	795,839	795,839	237,312	29.7%	0	0	0		METROS CUADRADOS	606.59	274.00	45.0%		
NAV001 70200866014	2017032218120001 CONSTRUCCION DE PISO FRÍE	VARIAS		URBANO	2017032218120001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA		100,017	100,017	100,017	100,017	100.0%	0	0	0		METROS CUADRADOS	322.89	322.89	100.0%		
NAV001 70200866001	2017032318120001 APLAMADOS EN VIVIENDAS	VARIAS		URBANO	2017032318120001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA		213,940	213,940	213,940	213,940	100.0%	0	0	0		METROS CUADRADOS	919.95	919.95	100.0%		
										SUBTOTAL	1,113,796	1,113,796	1,113,796	565,269										

C. Cipriano Pacheco Peña
 C. CIPRIANO PACHECO PEÑA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ANEXO III
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
INFORME TRIMESTRAL - EJERCICIO - FONDO 3

Folio Periódico	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Seccional	Sector	Subsector	Total Anual	Monto de recursos presupuestados					Rendimientos			Avance Físico		Observaciones							
										13	14	15	16	17=14/13	18	19	20	21	22		23=22/21						
18 MAYA 2017 RECURSO 2017																											
APORTACIONES FEDERALES Y REGISTRO																											
FRAS																											
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETINAS																											
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																											
AMPLIACION																											
NA0012020865991	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CENTRO	SAN BLAS	COL CENTRO	URBANO	20170418012001	DESAHOULLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	857,709	857,709	857,709	253,550	29.5%	0	0	0	0	0	330.50	385.00	80.2%						
NA0012020865987	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEON AMADO MENDO	SAN BLAS	COL RAY JARDINES 588M	URBANO	20170318012001	DESAHOULLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	297,265	297,265	297,265	88,408	29.7%	0	0	0	0	92.20	78.50	85.1%							
NA0012020865986	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL CENTRAL	SAN BLAS	COL PALMAR DE LOS COCOS	URBANO	20170218012001	DESAHOULLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	517,651	537,651	537,651	322,142	59.9%	0	0	0	0	90.72	75.50	83.2%							
NA0012020865985	REHABILITACION DE RED PLUVIAL A CIUDO ABIERTO	SAN BLAS	COL BENTU JARDIN	URBANO	20170318012001	DESAHOULLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	677,720	677,720	677,720	200,689	29.6%	0	0	0	0	200.00	80.00	40.0%							
NA0012020865984	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CONTRADORA Y LA AGUADA	SAN BLAS	COL PALMAR DE LOS COCOS	URBANO	20170518012001	DESAHOULLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	384,292	384,292	384,292	114,025	29.7%	0	0	0	0	147.80	150.30	80.9%							
NA0012020865980	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BRAVO	SAN BLAS	COL PROGRESO	URBANO	20170318012001	DESAHOULLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,453,504	1,453,504	1,453,504	0	0.0%	0	0	0	0	330.50		0.0%							
NA0012020865987	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA AGUADA	SAN BLAS	COL PALMAR DE LOS COCOS	URBANO	20170718012001	DESAHOULLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	265,071	265,071	265,071	0	0.0%	0	0	0	0	117.00		0.0%							
SUBTOTAL									4,473,212	4,473,212	4,473,212	979,617															

C. Cipriano Pacheco Peña
C. CIPRIANO PACHECO PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

1.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

INFORME TRIMESTRAL - ENERO/JUNIO - FONDO 3

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Monto de recursos programados			Rendimientos		Avance Físico		Observaciones						
									Total Anual	Acumulado al Trimestre	Ejecución	Porcentaje	Porcentaje	Avance %	Avance %							
									13	14	15	16	17-19/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24		
	APORTACIONES FEDERALES A REGISTRO																					
	INDIRECTOS																					
	20170208010001 - PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PROGRAMA	SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	20170208010001	DESARROLLO SOCIAL	INDUSTRIA			324,730	487,095	487,095	162,365	50.0%	0	0	0	1.00	0.50	50.0%		
SUBTOTAL									324,730	487,095	487,095	162,365										

Cipriano Pacheco Peña
 CIPRIANO PACHECO PEÑA
 PRESIDENTE MUNICIPAL